



โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ความก้าวหน้าประจำเดือนและเจ้าหน้าที่โครงการ
ผลงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๕๑ ของการดำเนินโครงการฯ)

วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสนามส่วนกลางของโครงการฯ (ฝั่งธนบุรี)

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๕๐ ของการดำเนินโครงการฯ)

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

๓.๒ แผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป

๓.๓ ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาก่อสร้างจากเหตุเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้านเก็บค่าผ่านทาง

โครงการฯ สัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร) ตามหนังสือผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ที่ RDOE/EXAT/C2-1657 ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๔.๑ งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ

๔.๑.๑ การประปานครหลวง

๔.๑.๒ การไฟฟ้านครหลวง

๔.๒ การจัดการจราจรบนถนนพระราม ๒

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

๔.๔ การประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ระเบียบวาระที่ ๕

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗
(ครั้งที่ ๕๐ ของการดำเนินโครงการฯ) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๕๐ ของการดำเนินโครงการฯ) เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗

รายการประชุม ความก้าวหน้าประจำเดือนและเจ้าหน้าที่โครงการ ทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๕๐ ของการดำเนินโครงการฯ) วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่วนกลางของโครงการฯ (ฝั่งธนบุรี) ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting (Meeting ID : 945 5798 9007 Passcode : 699129)	
ผู้เข้าร่วมประชุม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ๑. นายชาติ สันศิริ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและบำรุงรักษา) / ผู้อำนวยการโครงการ/ประธานในที่ประชุม ๒. นางอินทิรา คั่นปัญญากุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง/รองผู้อำนวยการโครงการ ด้านบริหารงานก่อสร้าง ๓. นายทศพร บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางพิเศษ ๑ ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง/ผู้จัดการโครงการด้านงานโยธาและงานสาธารณูปโภค สัญญาที่ ๒ - สัญญาที่ ๔ ๔. นายอนุสรณ์ ไชยสวน ผู้อำนวยการกองไฟฟ้า เครื่องกลและยานพาหนะ ฝ่ายบำรุงรักษา/ผู้จัดการโครงการด้านระบบ ๕. นางสาววรรณิ มหาวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารเอกสารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง/ผู้จัดการโครงการด้านงานเอกสารและงานประสานงานโครงการ ๖. นางสาวเจษฎารัตน์ พรมกล้า ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและกองทุน ฝ่ายการเงินและบัญชี/เจ้าหน้าที่โครงการด้านการเงิน ๗. นายจิตรวิทย์ สุนทรพร ผู้อำนวยการกองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน/เจ้าหน้าที่โครงการด้านการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๘. นายวรวิทย์ สงวนชาติ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมทางพิเศษ ๓ กองวิศวกรรมทางพิเศษ ๓ ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง/วิศวกรโครงการด้านงานโยธาและงานสาธารณูปโภค สัญญาที่ ๒ ๙. นายขวัญวิทย์ พิทยภัทร หัวหน้าแผนกบริหารเอกสารโครงการ ๑ กองบริหารเอกสารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง/เลขานุการโครงการ สัญญาที่ ๒ - สัญญาที่ ๕ ๑๐. นายเฉลิมชัย เจริญภูมิชัย รักษาการหัวหน้าแผนกช่างเทคนิคด้านการจราจรและขนส่ง กองพัฒนาโครงการทางพิเศษ ฝ่ายพัฒนาโครงการทางพิเศษ	- ๒ - ประชาสัมพันธ์ ๒ แผนกหัวหน้าแผนกยุทธศาสตร์และโครงการ กองสื่อสารองค์กร สำนักผู้ว่าการ ๒ แผนกวิศวกรรมทางพิเศษ ๑ กองวิศวกรรมทางพิเศษ ๑ กรมการก่อสร้าง ๒ แผนกบริหารเอกสารโครงการ ๑ ทางเอกสารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง ๒ แผนกสัญญา กองนิติการ ฝ่ายกฎหมาย แผนกวิศวกรรมทางพิเศษ ๓ กองวิศวกรรมทางพิเศษ ๑ กรมการก่อสร้าง แผนกวิศวกรรมทางพิเศษ ๓ กองวิศวกรรมทางพิเศษ ๑ กรมการก่อสร้าง แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการทางพิเศษ ๕ แผนกวิศวกรรมทางพิเศษ ๓ กรมทางพิเศษ ๑ ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง ๕ ประจําโครงการ (วิศวกรรมและบำรุงรักษา) ๔ แผนกติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม การสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพัฒนาโครงการทางพิเศษ การณ การณ การณ การโครงการ โครงการ การโครงการ Zone 1 การโครงการ Zone 2 ฝ่ายก่อสร้าง Zone 3 งานโครงการ/วิศวกรประสานงานด้านสาธารณูปโภค ประสานงานด้านสาธารณูปโภค ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ในด้านช่างผู้จัดการความปลอดภัย ระจําสำนักงาน

- ๒๑ -	
มติที่ประชุม รับทราบ เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.	มอบหมายงาน ที่ประชาสัมพันธ์ โยธาแผนงาน Zone 2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม (บ.เอ็นไอแอล จำกัด) บ.BNKP คอนซัลแตนต์ จำกัด บริษัท เอ็ม เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด โครงการ การโครงการ นามอาวโร สัญญาที่ ๒ สุพริยา/ฐานรากอาวโร สัญญาที่ ๒ ระจําสำนักงาน สัญญาที่ ๒ ที่ด้านความปลอดภัย สัญญาที่ ๒ การโครงการ สัญญาที่ ๒ การโครงการ สัญญาที่ ๒ การด้านสิ่งแวดล้อม (สัญญาที่ ๑ - ๔) การด้านความปลอดภัย (สัญญาที่ ๑ - ๔) การด้านระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง/ควบคุมจราจรอาวโร ๑ การควบคุมคุณภาพ/วัสดุตรวจสอบปริมาณ ๑ ระจําสำนักงาน ระจําสำนักงาน ประชุมทราบ ประชุมความก้าวหน้าประจำเดือนและเจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้เป็นโครงการฯ) เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กองบริหารเอกสารโครงการ ๑) กล่าวสรุปรายงานการประชุม สัญญาที่ ๒ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๔๙ ของการดำเนิน ะจําที่ประชุมว่ารายงานดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้เข้าร่วม คม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

วิดีโอความก้าวหน้างานก่อสร้างประจำเดือนสิงหาคม 2567



ความก้าวหน้างานประจำเดือนสิงหาคม 2567

ผลการดำเนินงาน

วันที่เริ่มโครงการ : 6 พฤษภาคม 2563

วันที่สิ้นสุดโครงการ : 9 ตุลาคม 2568

ระยะเวลาตามสัญญา : 1,983 วัน


(ใช้สิทธิ์การคิดอัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 ตามมาตรการช่วยเหลือฯ จากการแพร่ระบาดของโควิด 19)

ระยะเวลาที่ดำเนินการแล้ว : 1,579 วัน (ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567) คิดเป็น 79.63%

ความก้าวหน้าของงาน

- งานก่อสร้างฐานราก (Footing) โครงสร้าง Ramp
- งานก่อสร้างเสาตอม่อ (Column) โครงสร้าง Ramp
- งานก่อสร้างคานขวาง (Cross Beam/Portal Beam) โครงสร้าง Ramp
- งานติดตั้งชิ้นงาน PC Segmental Box Girder, PC I-Girder, PC Parapet
- งานผลิตชิ้นงาน PC Segmental Box Girder, PC I-Girder, PC Parapet
- งานเทคอนกรีต Deck Slab, Connecting Slab, Link Slab
- งาน Concrete Barrier Single Slope , งาน At Grade Drainage
- งานก่อสร้างร้อยย้ายสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าใต้ดินและประปาใต้ดินระยะที่ 2





















สรุปความก้าวหน้างานที่ดำเนินการในโครงการฯ



ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

Schematic : Main Line

Action Plan แผนเร่งรัดงานก่อสร้าง (650 วัน)

พื้นที่ก่อสร้าง	 Progress 100.00%  Barrette Pile	 Progress 100.00%  Footing	 Progress 100.00%  Column	 Progress 100.00%  Cross Head	 Progress 100.00%  Portal Beam	 Progress 97.93%  Viaduct Segment Erection
Zone 1	 (100.00%)	 (100.00%)	 (100.00%)	 (100.00%)	0 0 0	 -5.77%
Zone 2	 (100.00%)	 (100.00%)	 (100.00%)	 (100.00%)	 (100.00%)	 (100.00%)
Zone 3	 (100.00%)	 (100.00%)	 (100.00%)	 (100.00%)	 (100.00%)	 (100.00%)
รวมทั้งหมด	 (100.00%)	 (100.00%)	 (100.00%)	 (100.00%)	 (100.00%)	 -2.07%


 ปริมาณงานทั้งหมด
  แผนงานสะสม
  ผลงานสะสม

ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

Schematic : Main Line

Action Plan แผนเร่งรัดงานก่อสร้าง (650 วัน)




ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

Schematic : On-Off Ramp & Toll Plaza

Action Plan แผนเร่งรัดงานก่อสร้าง (650 วัน)




ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

Schematic : On-Off Ramp & Toll Plaza

Action Plan แผนเร่งรัดงานก่อสร้าง (650 วัน)







ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

Schematic : Production (Yard)


Action Plan แผนเร่งรัดงานก่อสร้าง (650 วัน)

พื้นที่ก่อสร้าง	Progress 99.92%	Progress 94.33%	Progress 94.43%	Progress 88.43%
				
	Viaduct Segment Main Line	Viaduct Segment Ramp	I-Girder & C-Girder	Parapet
Zone 1	1380 1380 1377 -0.22%	166 166 166 (100.00%)	392 392 392 (100.00%)	3263 3263 2726 -16.46%
Zone 2	1386 1386 1386 (100.00%)	284 284 284 (100.00%)	344 304 282 -6.40%	2934 2934 2869 -2.22%
Zone 3	1139 1139 1139 (100.00%)	255 255 215 -15.69%	378 378 378 (100.00%)	2872 2872 2425 -15.56%
รวมทั้งหมด	3905 3905 3902 -0.08%	705 705 665 -5.67%	1114 1074 1052 -1.97%	9069 9069 8020 -11.57%

ปริมาณงานทั้งหมด
 แผนงานสะสม
 ผลงานสะสม

ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

Schematic Main Line & On-Off Ramp : ZONE 1




ข้อมูลถึงวันที่ 31/8/2567

ผลงานเดือนนี้

สะสมถึงเดือนนี้

Schematic Main Line & On-Off Ramp : ZONE 2




ข้อมูลถึงวันที่ 31/8/2567

ผลงานเดือนนี้

สะสมถึงเดือนนี้

Schematic Main Line & On-Off Ramp : ZONE 3




ข้อมูลถึงวันที่ 31/8/2567

ผลงานเดือนนี้
สะสมถึงเดือนนี้

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : Main Line

Schematic Segmental Box Girder Erection



ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : Main Line



Action Plan แผนเร่งรัดงานก่อสร้าง (650 วัน)

ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

รายการ	หน่วย	ปริมาณ ทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน	คงเหลือ
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น		
คานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (PC Segment Erection)										
ZONE 1	Double Span	52	0	52	100.00%	2	49	94.23%	-5.77%	3
ZONE 2	Double Span	50	0	50	100.00%	0	50	100.00%	แล้วเสร็จ	-
ZONE 3	Double Span	43	0	43	100.00%	0.5	43	100.00%	แล้วเสร็จ	-
รวมทั้งหมด	Double Span	145	0	145	100.00%	2.5	142	97.93%	-2.07%	3 21

Schematic Parapet & Barrier on Viaduct



ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : Main Line



Action Plan แผนเร่งรัดงานก่อสร้าง (650 วัน)

ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

รายการ	หน่วย	ปริมาณ ทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน	คงเหลือ
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น		
กำแพงกันตก (Edge Parapet)										
ZONE 1	เมตร	3,672	0	3,672	100.00%	183	3239	88.21%	-11.79%	433
ZONE 2	เมตร	4,043	60	3,793	93.82%	40	3,353	82.93%	-10.88%	690
ZONE 3	เมตร	2,935	35	2,485	84.67%	0	2,744	93.49%	8.82%	191
รวมทั้งหมด	เมตร	10,650	95	9,950	93.43%	223	9,336	87.66%	-5.77%	1,314

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : Main Line



MLP07-26 to MLP07-29



MLP07-31 to MLP07-33



MLP11-01 to MLP11-02

Action Plan แผนเร่งรัดงานก่อสร้าง (650 วัน)



ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

รายการ	หน่วย	ปริมาณ ทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน	คงเหลือ
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น		
กำแพงกันชน (Central Barrier)										
ZONE 1	เมตร	1,905	0	1,905	100.00%	154	1,602	84.09%	-15.91%	303
ZONE 2	เมตร	1,859	25	1,859	100.00%	0	1,711	92.04%	-7.96%	148
ZONE 3	เมตร	1,566	12	1,430	91.32%	48	1,295	82.69%	-8.62%	271
รวมทั้งหมด	เมตร	5,330	37	5,194	97.45%	202	4,608	86.45%	-10.99%	722

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : On-Off Ramp

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : On-Off Ramp



Action Plan แผนเร่งรัดงานก่อสร้าง (650 วัน)

ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

รายการ	หน่วย	ปริมาณ ทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน	คงเหลือ
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น		
ฐานราก (Footing)										
RAMP 3	ฐาน	55	0	55	100.00%	0	55	100.00%	แล้วเสร็จ	-
RAMP 4	ฐาน	46	0	46	100.00%	2	38	82.61%	-17.39%	8
RAMP 5	ฐาน	54	0	54	100.00%	0	54	100.00%	แล้วเสร็จ	-
รวมทั้งหมด	ฐาน	155	0	155	100.00%	2	147	94.84%	-5.16%	8

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : On-Off Ramp



Action Plan แผนเร่งรัดงานก่อสร้าง (650 วัน)

ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

รายการ	หน่วย	ปริมาณทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน	คงเหลือ
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้ ■	สะสม ■ ■	คิดเป็น		
เสา (Column)										
RAMP 3	ต้น	55	0	55	100.00%	0	55	100.00%	แล้วเสร็จ	-
RAMP 4	ต้น	46	0	46	100.00%	4	38	82.61%	-17.39%	8
RAMP 5	ต้น	54	0	54	100.00%	0	54	100.00%	แล้วเสร็จ	-
รวมทั้งหมด	ต้น	155	0	155	100.00%	4	147	94.84%	-5.16%	8

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : On-Off Ramp



Action Plan แผนเร่งรัดงานก่อสร้าง (650 วัน)

ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

รายการ	หน่วย	ปริมาณ ทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน	คงเหลือ
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น		
คานขวาง (Cross Beam)										
RAMP 3	คาน	20	0	20	100.00%	0	18	90.00%	-10.00%	2
RAMP 4	คาน	20	1	16	80.00%	0	10	50.00%	-30.00%	10
RAMP 5	คาน	12	0	12	100.00%	0	12	100.00%	แล้วเสร็จ	-
รวมทั้งหมด	คาน	52	1	48	92.31%	0	40	76.92%	-15.38%	12

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : On-Off Ramp



MLP09-29



MLP09-29

Action Plan แผนเร่งรัดงานก่อสร้าง (650 วัน)

ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

รายการ	หน่วย	ปริมาณ ทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน	คงเหลือ
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น		
คานขวาง (Portal Beam)										
RAMP 3	คาน	10	0	10	100.00%	0	10	100.00%	แล้วเสร็จ	-
RAMP 4	คาน	8	0	8	100.00%	1	3	37.50%	-62.50%	5
RAMP 5	คาน	16	0	16	100.00%	0	16	100.00%	แล้วเสร็จ	-
รวมทั้งหมด	คาน	34	0	34	100.00%	1	29	85.29%	-14.71%	5

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : On-Off Ramp




Action Plan แผนเร่งรัดงานก่อสร้าง (650 วัน)

ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

รายการ	หน่วย	ปริมาณ ทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน	คงเหลือ
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น		
คานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (PC Segment Erection)										
RAMP 3	Single Span	12	1	11	91.67%	1	6	50.00%	-41.67%	6
RAMP 4	Single Span	22	0	19	86.36%	0	14	63.64%	-22.73%	8
RAMP 5	Single Span	20	1	16	80.00%	1	6	30.00%	-50.00%	14
รวมทั้งหมด	Single Span	54	2	46	85.19%	2	26	48.15%	-37.04%	28

Schematic I-Girder & Deck Slab



ข้อมูลถึงวันที่ 31/8/2567

■ ผลงานเดือนนี้
■ สะสมถึงเดือนนี้

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : On-Off Ramp



Action Plan แผนเร่งรัดงานก่อสร้าง (650 วัน)

ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

รายการ	หน่วย	ปริมาณ ทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน	คงเหลือ
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น		
คานคอนกรีตอัดแรง (I-Girder)										
RAMP 3	ชิ้น	392	3	392	100.00%	21	358	91.33%	-8.67%	34
RAMP 4	ชิ้น	344	28	304	88.37%	0	83	24.13%	-64.24%	261
RAMP 5	ชิ้น	378	0	378	100.00%	0	366	96.83%	-3.17%	12
รวมทั้งหมด	ชิ้น	1,114	31	1,074	96.41%	21	807	72.44%	-23.97%	307

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : On-Off Ramp



Action Plan แผนเร่งรัดงานก่อสร้าง (650 วัน)

ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

รายการ	หน่วย	ปริมาณ ทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน	คงเหลือ
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น		
พื้นสะพาน (Deck Slab)										
RAMP 3	ตรม.	16,697	325	13,447	80.54%	1,400	9,500	56.90%	-23.64%	7,197
RAMP 4	ตรม.	16,184	262	9,145	56.51%	0	4,440	27.43%	-29.07%	11,744
RAMP 5	ตรม.	17,026	0	17,026	100.00%	0	16,550	97.20%	-2.80%	476
รวมทั้งหมด	ตรม.	49,907	587	39,618	79.38%	1,400	30,490	61.09%	-18.29%	19,417

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : On-Off Ramp



Action Plan แผนเร่งรัดงานก่อสร้าง (650 วัน)


ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

รายการ	หน่วย	ปริมาณ ทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน	คงเหลือ
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น		
กำแพงกันตก (Edge Parapet)										
RAMP 3	เมตร	3,130	35	2,526	80.70%	60	750	23.96%	-56.74%	2,380
RAMP 4	เมตร	1,941	55	1,680	86.55%	0	1,084	55.85%	-30.71%	857
RAMP 5	เมตร	3,049	75	2,400	78.71%	70	1,296	42.51%	-36.21%	1,753
รวมทั้งหมด	เมตร	8,120	165	6,606	81.35%	130	3,130	38.55%	-42.81%	4,990

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : Production (Yard)



Schematic Segmental Box Girder Production



ข้อมูลถึงวันที่ 31/8/2567

ผลงานเดือนนี้
สะสมถึงเดือนนี้

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : Production (Yard)





Action Plan แผนเร่งรัดงานก่อสร้าง (650 วัน)

ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

รายการ	หน่วย	ปริมาณ ทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน	คงเหลือ
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น		
คานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (PC Segment Box Girder)										
ZONE 1	ชิ้น	1,546	0	1,546	100.00%	25	1,543	99.81%	-0.19%	3
ZONE 2	ชิ้น	1,640	0	1,640	100.00%	0	1,640	100.00%	แล้วเสร็จ	-
ZONE 3	ชิ้น	1,394	0	1,394	100.00%	24	1,354	97.13%	-2.87%	40
รวมทั้งหมด	ชิ้น	4,580	0	4,580	100.00%	49	4,537	99.06%	-0.94%	43

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : Production (Yard)



Action Plan แผนเร่งรัดงานก่อสร้าง (650 วัน)

ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

รายการ	หน่วย	ปริมาณ ทั้งหมด	แผนงาน			ผลงาน			+ เร็วกว่าแผน / - ช้ากว่าแผน	คงเหลือ
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น		
คานคอนกรีตอัดแรง (I-Girder)										
ZONE 1	ชิ้น	392	0	392	100.00%	0	392	100.00%	แล้วเสร็จ	-
ZONE 2	ชิ้น	344	12	332	96.51%	9	282	81.98%	-14.53%	62
ZONE 3	ชิ้น	378	0	378	100.00%	0	378	100.00%	แล้วเสร็จ	-
รวมทั้งหมด	ชิ้น	1,114	12	1,102	98.92%	9	1,052	94.43%	-4.49%	62

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : Production (Yard)




ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

รายการ	หน่วย	ปริมาณทั้งหมด	ผลงาน			คงเหลือ
			เดือนนี้	สะสม	คิดเป็น	
กำแพงกันตก (Edge Parapet)						
ZONE 1	ชิ้น	3,263	110	2,726	83.54%	537
ZONE 2	ชิ้น	2,934	0	2,869	97.78%	65
ZONE 3	ชิ้น	2,872	56	2,425	84.44%	447
รวมทั้งหมด	ชิ้น	9,069	166	8,020	88.43%	1,049



ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : **At Grade Works**

Schematic At Grade Drainage




ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : At grade Works



ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

รายการ	หน่วย	ปริมาณทั้งหมด	ผลงาน			คงเหลือ
			เดือนนี้ 	สะสม 	คิดเป็น	
รางระบายน้ำ (Lining Ditch)						
ZONE 1	เมตร	1,485.51	70.00	609.07	41.00%	876.44
ZONE 2	เมตร	1,325.60	22.00	390.00	29.42%	935.60
ZONE 3	เมตร	979.95	24.00	554.90	56.63%	425.05
รวมทั้งหมด	เมตร	3,791.06	116.00	1,553.97	40.99%	2,237.09

ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : At grade Works




ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

รายการ	หน่วย	ปริมาณทั้งหมด	ผลงาน			คงเหลือ
			เดือนนี้ 	สะสม 	คิดเป็น	
ท่อระบายน้ำ (HDPE Pipe)						
ZONE 1	Ea.	52	4	12	23.08%	40
ZONE 2	Ea.	51	0	7	13.73%	44
ZONE 3	Ea.	44	0	15	34.09%	29
รวมทั้งหมด	Ea.	147	4	34	23.13%	113

Schematic Concrete Barrier Single Slope



ความก้าวหน้างานก่อสร้าง : At grade Works



ข้อมูลวันที่ 31 ส.ค. 67

รายการ	หน่วย	ปริมาณทั้งหมด	ผลงาน			คงเหลือ
			เดือนนี้ 	สะสม 	คิดเป็น	
กำแพงกันชน (Concrete Barrier Single Slope)						
ZONE 1	เมตร	3,933	373	1,609	40.91%	2,324
ZONE 2	เมตร	3,833	0	952	24.84%	2,881
ZONE 3	เมตร	3,234	160	1,575	48.71%	1,659
รวมทั้งหมด	เมตร	11,000	533	4,136	37.60%	6,864

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

สรุปกำลังคน (Manpower) เดือนสิงหาคม 2567

พื้นที่ก่อสร้าง	On Site Workers
Zone 1	260
Zone 2	168
Zone 3	178
รวมทั้งหมด	606

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ความก้าวหน้างานก่อสร้าง

งานควบคุมคุณภาพและงานทดสอบในโครงการฯ

สรุปการทดลองส่วนผสมคอนกรีต Trial Mix (1-31 สิงหาคม 2567)

ข้อมูลถึงวันที่ 31 ส.ค. 2567

รายการที่	Supplier	Mix Design	ทำ Trial Mix แล้ว	อนุมัติเดือนนี้	อนุมัติสะสม	อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติ
1	TPI	10	10	-	10	-
2	NHC	16	16	-	16	-
3	SCC	10	10	-	10	-
4	CPAC	5	5	-	5	-
5	ORC	8	8	-	8	-
6	Q-MIX	2	2	-	2	-
7	M-Concrete	3	3	-	3	-
Total		54	54	-	54	-

สรุปปริมาณการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ 28 วัน (1-31 สิงหาคม 2567)

ข้อมูลถึงวันที่ 31 ส.ค. 2567

รายการที่	ชนิดตัวอย่าง	ชนิดของการทดสอบ	ปริมาณสะสมถึง เดือนก่อน	ปริมาณ เดือนนี้	ปริมาณสะสม ถึงเดือนนี้	เกณฑ์ข้อกำหนด
1	Grade 18 Mpa.	ทดสอบคอนกรีต ที่อายุ 28 วัน	3	-	3	ผ่าน
2	Grade 25 Mpa.		3	-	3	ผ่าน
3	Grade 30 Mpa.		2,137	68	2,205	ผ่าน
4	Grade 35 Mpa.		1,063	16	1,079	ผ่าน
5	Grade 40 Mpa.		3,165	15	3,180	ผ่าน
6	Grade 45 Mpa.		490	3	493	ผ่าน
7	Grade 50 Mpa.		5	-	5	ผ่าน
Total			6,866	102	6,968	

Sonic Logging Test & Toe Grouting for Barrette Pile

ข้อมูลถึงวันที่ 31 ส.ค. 2567

รายการ	ปริมาณตามแบบ	หน่วย	ปริมาณสะสม (1-31 สิงหาคม 2567)			
			Sonic Logging Test		Toe Grouting	
ZONE 1	272	ต้น	272	100%	272	100%
ZONE 2	288	ต้น	288	100%	288	100%
ZONE 3	268	ต้น	268	100%	268	100%
รวม	828	ต้น	828	100%	828	100%

การตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตท่อ HDPE : SR GROUP CO., LTD. จ.สมุทรสาคร



ขั้นตอนการทดสอบหาความหนาแน่นทรายถมฐานราก ของทีมงาน Lab - CTB JV.
(สัญญาที่ 2)

การทดสอบแท่งคอนกรีตตัวอย่างที่อายุ 28 วัน : งานทดสอบ



ขั้นตอนการทดสอบของทีมงาน Lab CTB JV.
(สัญญาที่ 2)

ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตเหล็กเส้น T.S.B Steel Co., Ltd. : อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี



ขั้นตอนการทดสอบของทีมงาน Lab CTB JV.
(สัญญาที่ 2)

การผลิต Segmental Box Girder (By Factory) : (Zone 1,2,3)

ข้อมูลถึงวันที่ 31 ส.ค. 2567

ลำดับ	รายการ	ปริมาณทั้งหมด (ชิ้น)	ผลิตได้สะสมถึง เดือนก่อน (ชิ้น)	ผลิตได้ เดือนนี้ (ชิ้น)	ผลิตสะสมทั้งหมด (ชิ้น)	ปริมาณคงเหลือ (ชิ้น)	แผนการผลิต กันยายน'67 (ชิ้น)
1	Zone 1 : ITD	852	830	22	852	-	-
2	Zone 1 : GEL	694	688	3	691	3	3
3	Zone 2 : TBTC	1,640	1,640	-	1,640	-	-
4	Zone 3 : GEL	1,394	1,330	24	1,354	39	25
	รวม	4,580	4,488	49	4,537	42	28

งานหล่อ I - Girder (BPI Factory) : อ.บางปะอิน จ.อยุธยา (Zone 1,2,3)

ข้อมูลถึงวันที่ 31 ส.ค. 2567

Location	ปริมาณทั้งหมด (ชิ้น)	ปริมาณสะสม เดือนก่อน (ชิ้น)	ปริมาณเดือนนี้ (ชิ้น)	ปริมาณสะสม ทั้งหมด (ชิ้น)	หมายเหตุ
Zone 1	392	392	-	392	แล้วเสร็จ 100%
Zone 2	337	273	9	282	
Zone 3	378	378	-	378	แล้วเสร็จ 100%
รวม	1,107	1,043	9	1,052	

งานหล่อ Parapet : Site Works Area (Zone 1,2,3)

ข้อมูลถึงวันที่ 31 ส.ค. 2567

Location	ปริมาณทั้งหมด (ชิ้น)	ปริมาณสะสม เดือนก่อน (ชิ้น)	ปริมาณเดือนนี้ (ชิ้น)	ปริมาณสะสม ทั้งหมด (ชิ้น)
Zone 1	3,263	2,616	110	2,726
Zone 2	2,934	2,869	-	2,869
Zone 3	2,872	2,369	56	2,425
รวม	9,069	7,854	166	8,020

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๒ แผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป


ระเบียบวาระที่ ๓.๒ แผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป

รายการ		หน่วย	ปริมาณงานทั้งหมด	ผลงานสะสม	คิดเป็น	คงเหลือ	แผนงานเดือนกันยายน 2567			
							โซน 1	โซน 2	โซน 3	รวม
1. Main Line	1.1 Barrette Pile	ต้น	517	517	100.00%	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ
	1.2 Footing	ฐาน	175	175	100.00%	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ
	1.3 Column	ต้น	175	175	100.00%	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ
	1.4 Cross Beam	คาน	129	129	100.00%	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ
	1.5 Portal Beam	คาน	16	16	100.00%	แล้วเสร็จ	ไม่มี	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ
2. On-Off Ramp	2.1 Bored Pile	ต้น	83	83	100.00%	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ
	2.2 Barrette Pile	ต้น	311	311	100.00%	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ
	2.3 Footing	ฐาน	155	147	94.84%	8	แล้วเสร็จ	5	แล้วเสร็จ	5
	2.4 Column	ต้น	155	147	94.84%	8	แล้วเสร็จ	5	แล้วเสร็จ	5
	2.5 Cross Beam	คาน	52	40	76.92%	12	2	4	แล้วเสร็จ	6
	2.6 Portal Beam	คาน	34	29	85.29%	5	แล้วเสร็จ	1	แล้วเสร็จ	1

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ แผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป


รายการ		หน่วย	ปริมาณงานทั้งหมด	ผลงานสะสม	คิดเป็น	คงเหลือ	แผนงานเดือนกันยายน 2567			
							โซน 1	โซน 2	โซน 3	รวม
3. ติดตั้งชิ้นงาน	3.1 ติดตั้ง Segmental Box Girder (ML)	Span (Double)	145	142	97.93%	3	2	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	2
	3.2 ติดตั้ง Segmental Box Girder (Ramp)	Span (Single)	54	26	48.15%	28	1	1	2	4
	3.3 ติดตั้ง PC I-Girder	ชิ้น	1,114	807	72.44%	307	17	0	12	29
	3.4 ติดตั้ง Edge Parapet	เมตร	18,770	12,466	66.41%	6,304	200	200	100	500
4. ผลิตชิ้นงาน	4.1 ผลิต PC Segmental Box Girder	ชิ้น	4,580	4,537	99.06%	43	3	แล้วเสร็จ	24	27
	4.2 ผลิต PC I-Girder	ชิ้น	1,114	1,043	93.63%	71	แล้วเสร็จ	20	แล้วเสร็จ	20
	4.3 ผลิต PC Parapet	ชิ้น	9,069	8,020	88.43%	1,049	100	100	40	240

แผนการดำเนินงานเดือนกันยายน 2567 : ZONE 1




ผลงานถึงวันที่ 31/8/2567

แผนการดำเนินงานเดือนกันยายน 2567 : ZONE 2



ผลงานถึงวันที่ 31/8/2567

แผนการดำเนินงานเดือนกันยายน 2567 : ZONE 3



ผลงานถึงวันที่ 31/8/2567

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๓ ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาก่อสร้างจากเหตุเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ด้านเก็บค่าผ่านทางโครงการฯ สัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบ
ควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร) ตามหนังสือผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ
ที่ RDOE/EXAT/C2-1657 ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗


การทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของโครงการฯ

หนังสือผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ


[illegible]

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาก่อสร้างจากเหตุเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้านเก็บค่าผ่านทางโครงการฯ สัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร) ตามหนังสือผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ที่ RDOE/EXAT/C2-1657 ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

รูปแบบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบ M-Flow



รูปแบบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษตามแบบสัญญาเดิม




1. เปลี่ยนรูปแบบ Toll Surveillance Building และบริเวณโดยรอบอาคาร
2. ยกเลิกงานก่อสร้าง Rescue Substation Building
3. ยกเลิกงานก่อสร้าง Toll Canopy และกำหนดก่อสร้าง M-Flow Gantry ทดแทน


1. ก่อสร้าง Toll Surveillance Building และบริเวณโดยรอบอาคาร ตามแบบสัญญาเดิม
2. ก่อสร้าง Rescue Substation Building ตามแบบสัญญาเดิม
3. ก่อสร้าง Toll Canopy ตามแบบสัญญาเดิม

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาก่อสร้างจากเหตุเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้านเก็บค่าผ่านทางโครงการฯ สัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร) ตามหนังสือผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ที่ RDOE/EXAT/C2-1657 ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗


รูปแบบโครงสร้าง M-Flow Gantry



เปลี่ยนระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง
จาก M-Flow 3 ช่อง เป็น Canopy 4 ช่อง




รูปแบบโครงสร้าง Toll Canopy ตามแบบสัญญาเดิม



เปลี่ยนระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง
มีผลต่อการกำหนดระดับพื้น Concrete Pavement

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาก่อสร้างจากเหตุเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้านเก็บค่าผ่านทางโครงการฯ สัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร) ตามหนังสือผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ที่ RDOE/EXAT/C2-1657 ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗



ภาพถ่ายงานก่อสร้างบางส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว บริเวณด้านฯ พุทธบูชา (Ramp 5)

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาก่อสร้างจากเหตุเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้านเก็บค่าผ่านทางโครงการฯ สัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร) ตามหนังสือผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ที่ RDOE/EXAT/C2-1657 ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

กิจการร่วมค้าซีทีบี (CTB JOINT VENTURE) สำนักงานใหญ่เลขที่ 35/1 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 ☎ 0-2918-5500 FAX 0-2918-9563-4 35/1 Suwintawong Rd.Minburi, Minburi, Bangkok 10510 ☎ 0-2918-5500 FAX 0-2918-9563-4	RE) ☎ 0-2918-5500 FAX 0-2918-9563-4 0-2918-5500 FAX 0-2918-9563-4
ที่ CTB/MAA/C2/L/1555/2567 29 สิงหาคม 2567 เรื่อง : ขอสงวนสิทธิ์จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 เรียน : คุณชาญชัย ประยงค์รัตน์ วิศวกรสนามอาวุโส โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 อ้างถึง : 1. สัญญาจ้างเลขที่ 6300000379 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 2. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) เลขที่ 6600000932 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 3. หนังสือผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง เลขที่ C2/CTB/0966 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 4. หนังสือผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง เลขที่ C2/CTB/1019 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 5. หนังสือผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง เลขที่ C2/CTB/1130 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2567 สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1.ภาพถ่ายหน่วยงานปัจจุบันบริเวณ Ramp 5 (ด้านฯ พุทธบูชา) จำนวน 2 แผ่น ตามที่กิจการร่วมค้า ซีทีบี ได้รับกว้าจ้างจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 ตามอ้างถึง 1 – 2 นั้น จากอ้างถึง 3 - 4 ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างได้มีหนังสือแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของโครงการฯ เป็นระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ Toll Surveillance Building Type A รวม Layout Plan ของบริเวณโดยรอบอาคารซึ่งได้ยกเลิก Rescue Substation Building และยกเลิกงานก่อสร้าง Toll Canopy และกำหนดก่อสร้าง M-Flow Gantry ทดแทนตามทราบแล้วนั้น ต่อมาผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างได้มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของโครงการฯ กลับไปเป็นรูปแบบตามสัญญาเดิมอีกครั้งตามนโยบายของทางพิเศษฯ ตามอ้างถึง 5 จากเหตุดังกล่าว กิจการร่วมค้า ซีทีบี จึงขอแจ้งผลกระทบที่ส่งต่อการดำเนินงานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้ Ramp 3 (ด้านฯ ท่าข้าม) - ต้องจัดทำแบบขยายรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง (Shop Drawing) ที่เกี่ยวข้องใหม่ทั้งหมด - ต้องวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้าง Portal Frame ชนิดชิ้นส่วนสำเร็จรูป บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้านเก็บค่าผ่านทางดังกล่าว เนื่องจากมีน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้น - ต้องหยุดการดำเนินงานก่อสร้าง Deck Slab ชั่วคราว เนื่องจากต้องมีการติดตั้งเหล็กเสริมพิเศษภายใน Deck Slab เพิ่มเติม บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้านเก็บค่าผ่านทางดังกล่าว	าง (Shop Drawing) ที่เกี่ยวข้องใหม่ทั้งหมด ร่าง (Shop Drawing) ใหม่ทั้งหมด เนื่องจากได้จัดทำ Shop มต Deck Slab ของโครงสร้างอาคารทั้งหมด และ บริเวณแนว หมด และ บริเวณฐานรองรับ M-Flow Gantry ที่ได้ ติดตั้งและดำเนินการแก้ไขโดยการเจาะเสียบเหล็กใหม่ บริเวณ Toll Canopy ส่งผลให้งานในส่วนที่ได้ดำเนินการเท สร้างจริงตามแบบปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงตามแจ้ง ต้องทำการ ครั้ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ะทบที่ส่งต่อการดำเนินงานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จึงขอแจ้งให้ทางผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างและการทาง พิเศษฯขยายระยะเวลาก่อสร้างจากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงระบบ จากเหตุนี้ทุกประการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ทางกิจการร่วมค้า ซีทีบี จะแจ้งให้ ขอแสดงความนับถือ (นายพรพจน์ เสมอภาค) ผู้จัดการโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 2 กิจการร่วมค้า ซีทีบี

สืบเนื่องจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบด้านเก็บค่าผ่านทางของโครงการฯ สัญญาที่ 5 (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร) ส่งผลกระทบต่อการทำงานก่อสร้างบางส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และส่งผลกระทบต่อแผนงานการก่อสร้างของโครงการฯ

กิจการร่วมค้า ซีทีบี จึงขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาก่อสร้างจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมงดค่าปรับ และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากเหตุนี้ทุกประการ

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาก่อสร้างจากเหตุเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้านเก็บค่าผ่านทางโครงการฯ สัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร) ตามหนังสือผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ที่ RDOE/EXAT/C2-1657 ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อพิจารณาของผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ พิจารณาแล้ว มีปรากฏ เหตุการณ์ตามที่ได้รับแจ้งเสนอ ซึ่งการขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลา ก่อสร้างดังกล่าวเพื่อแจ้งต่อการทางพิเศษฯ ทราบตามเงื่อนไขทั่วไปของ สัญญา ข้อ ๑.๑.๘.๓ “การแจ้งเหตุการณ์ที่จะก่อให้เกิดความล่าช้าของ งานเพื่อขอขยายระยะเวลาหรือลดหรืองดค่าปรับ” สำหรับการใช้สิทธิ์ ขยายระยะเวลาก่อสร้างนั้น ผู้รับจ้างจะพิจารณาประกอบกับเหตุอื่นๆ ที่ มีผลกระทบต่อความล่าช้าของงานและดำเนินการร้องขอต่อไป

งานจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ที่ RDOE/EXAT/C2-1657

๒ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาก่อสร้างจากเหตุเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้านเก็บค่าผ่านทางโครงการ
สัญญาที่ ๕ (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร)
โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
สัญญาที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการโครงการ
โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๓๐๐๐๐๐๓๗๙ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
๒. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) เลขที่ ๖๖๐๐๐๐๐๓๗๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
๓. หนังสือการทางพิเศษฯ ที่ ๗๖/๗๓๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือผู้รับจ้าง เลขที่ CTB/MAA/C2/L/1555/2567 ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตามอ้างถึง ๑ และ ๒ การทางพิเศษฯ ได้ว่าจ้างการร่วมค้า ซีทีบี เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสาย
พระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๒

ตามอ้างถึง ๓ การทางพิเศษฯ ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบถึงรูปแบบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางดังกล่าวจะมีผลกระทบ
กับรูปแบบก่อสร้าง Toll Surveillance Building, Toll Canopy และ Rescue Substation ของสัญญาที่ ๒ ดังรายละเอียดตาม
แนบในหนังสือ

ตามที่ส่งมาด้วย ผู้รับจ้างเห็นว่าเหตุเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้านเก็บค่าผ่านทางโครงการฯ สัญญาที่ ๕ (งานระบบ
จัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบควบคุมจราจร และระบบสื่อสาร) ตามที่การทางพิเศษฯ แจ้งมาดังกล่าวมีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานก่อสร้างบางส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้วของผู้รับจ้าง และมีแนวโน้มอาจกระทบต่อแผนงานการก่อสร้างของ
โครงการฯ จึงมีหนังสือขอสงวนสิทธิ์การขยายระยะเวลาก่อสร้างจากเหตุการดังกล่าว

ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ ที่พิจารณาแล้ว มีปรากฏเหตุการณ์ตามที่ผู้รับจ้างเสนอ ซึ่งการขอสงวนสิทธิ์การขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างดังกล่าวเพื่อแจ้งต่อการทางพิเศษฯ ทราบบนเงื่อนไขข้อที่ ๒ ของสัญญา ข้อ ๑.๑.๔.๓ "การแจ้งเหตุการณ์ที่จะ
ก่อให้เกิดความล่าช้าของงานเพื่อขอขยายระยะเวลาหรือลดหรือหักค่าบริการ" สำหรับการขอใช้สิทธิขยายระยะเวลาการก่อสร้างนั้น
ผู้รับจ้างจะพิจารณาประกอบกับเหตุอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของงานและดำเนินการร้องขอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณรงค์ วีระกิจพาณี)
ผู้จัดการโครงการ
ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก
ส่วนา วิศวกรรมการก่อสร้าง ๒

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๔.๑ งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ

๔.๑.๑ การประปานครหลวง


๔.๑.๒ การไฟฟ้านครหลวง

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ

๔.๑.๑ การประปานครหลวง



งานก่อสร้างรื้อย้ายสาธารณูปโภค ระบบประปา ระยะที่ 2



=On Process



=Progress Start




=Complete



=Handover Start

แผนการดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคแบบ Milestone

แผนงานรื้อย้ายท่อเมนประธาน ระยะที่ 2





งานก่อสร้างท่อประปาขนาด 800 มม. และ 1,200 มม. ระยะที่ 2 คลองบางขุนเทียน



งานตัดบรรจบท่อประปาขนาด ศก. 800 มม. สำหรับงานวางท่อ
ประปาใต้ดินโดยวิธีขุดวาง (คลองบางขุนเทียน)

งานก่อสร้างท่อประปาถาวรขนาด 800 มม. และ 1,200 มม. ระยะที่ 2 คลองบางขุนเทียน



งานรื้อถอนท่อประปาชั่วคราว ขนาด ศก. 800 มม.
(คลองบางขุนเทียน)

งานก่อสร้างท่อประปาขนาด 800 มม. และ 1,200 มม. ระยะที่ 2 คลองบางขุนเทียน



งานก่อสร้างฐานรองรับโค้งท่อประปา ขนาด ศก. 1,200 มม. (คลองบางขุนเทียน)

งานก่อสร้างท่อประปาถาวรขนาด 800 มม. และ 1,200 มม. ระยะที่ 2 คลองบางขุนเทียน



งานติดตั้งสามทางจ่าย และสามทางระบายน้ำ ขนาด ศก. 1,200 มม. (คลองบางขุนเทียน)

งานก่อสร้างท่อประปาถาวรขนาด 800 มม. และ 1,200 มม. ระยะที่ 2 คลองบางขุนเทียน




งานติดตั้งประตุน้ำ และข้อต่อแบบขยาย 300 สำหรับงานวางท่อขนาด ศก. 1,200 มม. (คลองบางขุนเทียน)

งานก่อสร้างท่อประปาถาวรขนาด 800 มม. และ 1,200 มม. ระยะที่ 2 คลองบางขุนเทียน




งานติดตั้งท่อโค้ง 22.5 องศา สำหรับงานวางท่อขนาด ศก. 1,200 มม. (คลองบางขุนเทียน)

งานก่อสร้างท่อประปาถาวรขนาด 800 มม. และ 1,200 มม. ระยะที่ 2 คลองบางขุนเทียน




งานติดตั้ง SMBJ สำหรับงานวางท่อขนาด ศก. 1,200 มม. (คลองบางขุนเทียน)

งานก่อสร้างท่อประปาขนาด 800 มม. และ 1,200 มม. ระยะที่ 2 คลองบางขุนเทียน



งานวางท่อประปาขนาด Ø800มม. ST. คลองบางขุนเทียน
Scale None



งานวางท่อประปาขนาด Ø1,200มม. ST. คลองบางขุนเทียน
Scale None

สถานะงานก่อสร้าง งานวางท่อประปา (คลองบางขุนเทียน)

สรุปผลดำเนินการงานรื้อย้ายระบบประปา

สถานะงานก่อสร้างรื้อย้ายระบบประปา ระยะที่ 2

- ปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างวางท่อประปาคลองบางขุนเทียน



ระเบียบวาระที่ ๔.๑ งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการฯ


๔.๑.๒ การไฟฟ้านครหลวง



งานก่อสร้างรื้อย้ายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2



การอนุมัติแบบ
ทางไฟฟ้าครบวงจรได้
อนุมัติแบบระยะที่ 2



=On Process



=Progress Start



=Complete



=Handover Start

แผนการดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคแบบ Milestone

Start (ธค65) (พ.ค.66) (มิ.ย.66) (ก.ค.66) (ส.ค.66) (ก.ย.66) (ต.ค.66) (พ.ย.66) (ธ.ค.66) (ม.ค.67) (ก.พ.67) (มี.ค.67) (เม.ษ.67) (พ.ค.67) (มิ.ย.67) (ก.ค.67) (ส.ค.67)

ทำหนังสือขอ
แก้ไขแบบไป
ยัง กฟน.

การทางพิเศษ ทำหนังสือ เพื่อขอให้ การไฟฟ้านครหลวงพิจารณา
แบบการก่อสร้างรื้อย้ายสายไฟฟ้าใต้ดินตามแบบใหม่

งานสำรวจและ
ออกแบบ

พิจารณาและอนุมัติแบบโดย กฟน.

ก่อสร้างระยะ 2 คลองสนามชัย ขาออก

ก่อสร้างระยะ 2 คลอง
สนามชัย ขาเข้า

กฟน. งานลากสาย
คลองสนามชัย

ก่อสร้างระยะ 2 คลองบางมด
ขาออก

ก่อสร้างระยะ 2 คลองบางมด ขาเข้า

กฟน. งานลากสาย
คลองบางมด


ก่อสร้างระยะ 2 คลอง
บางขุนเทียน ขาเข้า

ก่อสร้างระยะ 2 คลอง
บางขุนเทียน ขาออก




กฟน. งานลากสาย
คลองบางขุนเทียน



งานก่อสร้างรื้อย้ายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2



งานก่อสร้างรื้อย้ายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2 คลองบางขุนเทียน ฝั่งขาออก



งานก่อสร้างบ่อ Sheet Pile สำหรับงาน HDD ลอดใต้คลอง
บางขุนเทียน ฝั่งขาออก

งานก่อสร้างรื้อย้ายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2 คลองบางขุนเทียน ฝั่งขาออก



งานขุดสักรื้อทำลายอุปสรรคใต้ดิน สำหรับงาน HDD ลอดใต้คลองบางขุนเทียน ฝั่งขาออก

งานก่อสร้างรื้อย้ายสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระยะที่ 2 คลองบางขุนเทียน ฝั่งขาออก




งานขุดสกัดทำลายอุปสรรคใต้ดิน (ต่อเนื่อง) สำหรับงาน HDD ลอดใต้คลองบางขุนเทียน ฝั่งขาออก

สรุปผลดำเนินการงานรื้อย้ายระบบไฟฟ้า

สถานะงานก่อสร้างรื้อย้ายระบบไฟฟ้าระยะที่ 2

- ปัจจุบันกำลังดำเนินการงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน ด้วยวิธี HDD ลอดใต้คลองบางบางขุนเทียน ฝั่งขาออก



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว


๔.๒ การจัดการจราจรบนถนนพระราม ๒

การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) ในพื้นที่โครงการฯ



31 ส.ค. 2567 เวลา 10:00 น.

STA.6+369.090 - STA.11+690.577 ขาเข้า



31 ส.ค. 2567 เวลา 19:00 น.

การปิดกั้นพื้นที่บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง RAMP






ZONE 1 : RAMP 3

ZONE 2 : RAMP 3

ZONE 2 : RAMP 4

ZONE 3 : RAMP 5

การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟนำทาง และไฟกึ่ง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง



มาตรการป้องกันผลกระทบจากน้ำท่วมขังผิวจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง






ZONE 1


ZONE 2

ZONE 3



ตรวจสอบการปิดเบี่ยงช่องทางหลักและการติดตั้งไฟลูกศรในพื้นที่โครงการฯ





ตรวจสอบการปิดเบี่ยงช่องทางหลักและการติดตั้งไฟลูกศร บนทางด่วน







ตรวจสอบการปิดกั้นพื้นที่ชั้นที่ 2 ป้องกันรถฝ่าเข้าพื้นที่ก่อสร้างฯ



ดำเนินการตรวจสอบการปิดกั้นเครื่องจักรด้วยแบรีเออร์พลาสติก




จัดให้มีการตรวจสอบพื้นที่การทำงานและแบรีเออร์พลาสติกบริเวณช่องเปิด ก่อนเปิดเบี่ยงจราจร



สรุปสถิติอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2567

สถิติอุบัติเหตุในพื้นที่โครงการฯ บนถนนพระราม 2



จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2567

สถิติความปลอดภัยในการทำงาน (พื้นที่โครงการฯ)

สถิติความปลอดภัยข้อมูลวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567
เริ่มปฏิบัติงาน 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

- ทำงานมาแล้ว 481 / 884 วัน (คิดเป็น 54.41 / 100 %)
- คิดเป็นชั่วโมงการทำงาน **2,731,080** ชั่วโมงแรงงาน (ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นถึงขั้นเสียชีวิตหรือหยุดงานเกิด 3 วัน)

$$2,543,220 + 187,860 = 2,731,080$$

- อุบัติเหตุที่มีสาเหตุที่เกิดจากบุคคล 0 ราย
- อุบัติเหตุที่มีสาเหตุที่เกิดจากเครื่องจักร 0 ราย
- เป้าหมายความปลอดภัย (ช่วงที่ 3: 8/5/66 - 9/10/68) = 3,000,000 ชั่วโมงแรงงาน

ปัจจุบันยอดกำลังพลสัญญา 2 = 606 คน


(ZONE 1 = 260, ZONE 2 = 168, ZONE 3 = 178)

- เคยมีจำนวนวันสูงสุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน **1,097** วัน
- เคยมีชั่วโมงการทำงานสูงสุดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน **4,932,038** ชั่วโมงแรงงาน
- เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ **7 พฤษภาคม 2566** (บาดเจ็บ 1 ราย, เสียชีวิต 1 ราย)



ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมด้านความปลอดภัย

กิจกรรม Weekly Safety Meeting / Weekly Safety Patrol



กิจกรรม Safety Talk , Tool Box Talk





ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

จัดให้มีการตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน





จัดให้มีการตรวจสอบเสฟติด






OPPO A54

จัดให้มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มงาน






การตรวจสอบอุปกรณ์การยก (สลิง สเก็น โช้ รอก อื่นๆ)



ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานอุปกรณ์การยก

จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรภายในโครงการก่อสร้างฯ



จัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิง






จัดให้มีการตรวจสอบตู้ไฟฟ้า




จัดให้มีตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการก่อสร้างฯ




จัดให้มีการตรวจสอบนั่งร้านร่วมกับวิศวกรโครงการฯ




จัดให้มีการซ่อมแซมและการเชื่อมยึดโครงแผงผ้าใบ




20 ส.ค. 2024 23:27:20
ถนน พระรามที่ 2
เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร



15 ส.ค. 2567 00:42:59
ถนน พระรามที่ 2
กรุงเทพมหานคร 10150
ประเทศไทย





17 ส.ค. 2567 23:57:03
ถนน พระรามที่ 2
กรุงเทพมหานคร 10150
ประเทศไทย





20 ส.ค. 2024 23:29:39
เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร






จัดให้มีการตรวจสอบฝาบ่อของงานสาธารณูปโภค ก่อนเปิดเบี่ยงจราจร






จัดให้มีการเติมทรายถ่วงน้ำหนักแบรีเออร์พลาสติก






จัดให้มีการปรับแนวเบริเออร์คอนกรีต






จัดให้มีการตรวจสอบเสาไฟกึ่งภายในโครงการฯ







จัดให้มีการทาสีตีเส้นและลบเส้นจราจรเดิม




จัดให้มีการตรวจสอบและจัดเก็บวัสดุบนที่สูง



จัดให้มีการปิดคลุม Green net ใต้ชิ้นงาน



จัดให้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day




จัดให้มีการตรวจสอบชุดยาเวชภัณฑ์

บันทึกการตรวจสอบเวชภัณฑ์และยา

สถานที่ / Location : บริษัท กิจการ
วันที่ตรวจสอบ : 08/09/67 ผู้ตรวจสอบ : เกศศิริ ฐิชา

ลำดับ	รายการยา	มี	ไม่มี	Mfg.Date	Exp.Date	หมายเหตุ
1	กรรไกร		✓			
2	แก้วน้ำ และแก้วน้ำดื่ม		✓			
3	เข็มฉีดยา		✓			
4	ผ้าอนามัย		✓			
5	ที่เขี่ยยา		✓			
6	ปรอทวัดไข้		✓			
7	ปากกิบปลายเข็ม		✓			
8	ผ้าพันแผล		✓			
9	ผ้าอนามัย		✓			
10	ยาฆ่าเชื้อ		✓			
11	ผ้าก๊อซ ผ้าพันแผล และผ้าอนามัย	✓				
12	ยาแก้ปวด		✓			
13	ยาลดกรด (คิโพร)		✓			
14	ยาแก้ไอ (คิโพร)		✓			
15	ยาแก้ท้องเสีย (คิโพร)		✓			
16	ยาแก้ปวด (คิโพร)		✓			
17	ยาแก้ไอ (คิโพร)		✓			
18	ยาแก้ท้องเสีย (คิโพร)		✓			
19	ยาแก้ปวด (คิโพร)		✓			
20	ยาแก้ไอ (คิโพร)		✓			
21	ยาแก้ท้องเสีย (คิโพร)		✓			
22	ยาแก้ปวด (คิโพร)		✓			
23	ยาแก้ไอ (คิโพร)		✓			
24	ยาแก้ท้องเสีย (คิโพร)		✓			
25	ยาแก้ปวด (คิโพร)		✓			
26	ยาแก้ไอ (คิโพร)		✓			
27	ยาแก้ท้องเสีย (คิโพร)		✓			
28	ยาแก้ปวด (คิโพร)		✓			
29	ยาแก้ไอ (คิโพร)		✓			



การตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน Safety and Environment Audits ครั้งที่ 8/2567

สรุปผล : การตรวจสอบความปลอดภัยและการจัดการจราจรโดยถั่วเฉลี่ย อยู่ในระดับ

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

90.34 %

90.77 %

92.92 %

: คะแนนค่าถั่วเฉลี่ยเดือน สิงหาคม 2567

91.34 %

ดีมาก

: คะแนนค่าถั่วเฉลี่ยเดือน กรกฎาคม 2567


93.13 %

ดีมาก

คะแนนครั้งนี้ต่ำกว่าคะแนนครั้งที่แล้ว




-1.79 %

การตรวจสอบตามมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 35 (Zone 1)




ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด (Double Safety) ครบถ้วน

การตรวจสอบตามมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 35 (Zone 2)



ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด (Double Safety) ครบถ้วน

การตรวจสอบตามมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข 35 (Zone 3)



ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด (Double Safety) ครบถ้วน

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

งานด้านสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป




ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศทั่วไป จำนวน 4 จุด ประจำเดือนสิงหาคม 2567



ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง




ไม่เกินมาตรฐาน

ค่าสูงสุด 0.096 mg/m³

ค่าต่ำสุด 0.037 mg/m³

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง




ไม่เกินมาตรฐาน

ค่าสูงสุด 0.055 mg/m³

ค่าต่ำสุด 0.024 mg/m³

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง




ไม่เกินมาตรฐาน

ค่าสูงสุด 28.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

ค่าต่ำสุด 15.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม


ผลการติดตามตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



เดือนสิงหาคม 2567
(กรมควบคุมมลพิษ)

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

จุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป




ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จำนวน 6 จุด ประจำเดือนสิงหาคม 2567



ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป




ไม่เกินมาตรฐาน

หมายเหตุ : จุดติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียง อยู่ใกล้บริเวณทางเข้า-ออก ลานจอดรถ และติดริมถนน ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีแนวโน้มสูง

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การตรวจวัดระดับเสียงรบกวน




ไม่เกินมาตรฐาน

หมายเหตุ : จุดติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงอยู่ใกล้บริเวณทางเข้า-ออก ลานจอดรถ และริมถนน ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้ค่าระดับเสียงมีแนวโน้มสูง

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การติดตามนับปริมาณจราจรประจำเดือนสิงหาคม 2567



ปริมาณการจราจรบนถนนพระราม 2 โรงพยาบาลบางมด กม.3+800			
ปริมาณจราจร	(คัน/วัน)	(PCU/ชม.)	V/C Ratio
4 ส.ค. 67 (วันหยุด)	225,175	8,714.71	0.31
5 ส.ค. 67 (วันทำการ)	287,812	11,189.56	0.40

V/C ratio = 0.00-0.60	คือสภาพการจราจรไหลได้แบบอิสระ โดยไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยอื่น และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถสูง
V/C ratio = 0.61-0.70	คือสภาพการจราจรมีปัจจัยอื่นมารบกวนบ้าง และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถน้อยลง
V/C ratio = 0.71-0.80	คือสภาพการจราจรแบบคงที่ และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถที่ยากขึ้น ทำให้การเปลี่ยนช่องจราจรยากด้วย
V/C ratio = 0.81-0.90	คือสภาพการจราจรเริ่มเข้าสู่สภาวะไม่คงที่ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะส่งผลให้การเคลื่อนตัวของรถล่าช้าขึ้น
V/C ratio = 0.91-1.00	คือสภาพการจราจรเริ่มเข้าสู่สภาวะไม่คงที่ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การเคลื่อนตัวของรถล่าช้าสูง
V/C ratio = มากกว่า 1.00	คือสภาพการจราจรติดขัด

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



การติดตามนับปริมาณจราจรถนนพระรามที่ 2 บริเวณโรงพยาบาลบางมด กม.3+800
ประจำเดือนสิงหาคม 2567

ทางแยก	ปริมาณ การจราจรรวม (คัน/วัน)	ปริมาณ การจราจร รวม (PCU/วัน)	ปริมาณการจราจร (PCU/Hour)							
			ปริมาณการจราจรเฉลี่ย รายชั่วโมง (PCU/Hour)		ปริมาณการจราจรเฉลี่ย รายชั่วโมงเร่งด่วนเช้า (PCU/Hour) 06.00-08.00 น.		ปริมาณการจราจรเฉลี่ย รายชั่วโมงเร่งด่วนเย็น (PCU/Hour) 16.00-18.00 น.		ปริมาณการจราจรเฉลี่ย นอกชั่วโมงเร่งด่วน (PCU/Hour) 08.00-16.00 น.	
			ขาออก	ขาเข้า	ขาออก	ขาเข้า	ขาออก	ขาเข้า	ขาออก	ขาเข้า
วันหยุด	225,175	209,153.28	4,457.48	4,257.23	3,994.94	4,244.54	7,505.58	7,291.23	6,172.96	6,222.37
			8,714.71		8,239.48		14,796.81		12,395.33	
V/C ratio			0.31		0.29		0.53		0.44	
วันทำการ	287,812	268,549.32	5,676.15	5,513.41	5,586.59	5,814.84	8,949.70	8,267.65	7,680.81	7,794.74
			11,189.56		11,401.43		17,217.35		15,475.55	
V/C ratio			0.40		0.41		0.61		0.55	

หมายเหตุ : ในเดือนสิงหาคม 2567 บริเวณโรงพยาบาลบางมด กม.3+800 ขาเข้า และขาออก มีจำนวนช่องจราจร 14 ช่องจราจร

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม


การติดตามนับปริมาณจราจรถนนพระรามที่ 2 บริเวณโรงพยาบาลบางมด กม.3+800 (วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2567)




ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การติดตามนับปริมาณจราจรถนนพระรามที่ 2 บริเวณโรงพยาบาลบางมด กม.3+800 (วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567)

ทิศทาง ขาเข้า




ทิศทาง ขาออก



ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การติดตามนับปริมาณจราจรประจำเดือนสิงหาคม 2567



ปริมาณการจราจรบนถนนพระราม 2 โรงพยาบาลนครธน กม. 6+600			
ปริมาณจราจร	(คัน/วัน)	(PCU/ชม.)	V/C Ratio
4 ส.ค. 67 (วันหยุด)	213,074	8,302.73	0.30
5 ส.ค. 67 (วันทำการ)	309,936	11,602.50	0.41

V/C ratio = 0.00-0.60	คือสภาพการจราจรไหลได้แบบอิสระ โดยไม่ถูกรบกวนจากปัจจัยอื่น และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถสูง
V/C ratio = 0.61-0.70	คือสภาพการจราจรมีปัจจัยอื่นมารบกวนบ้าง และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถน้อยลง
V/C ratio = 0.71-0.80	คือสภาพการจราจรแบบคงที่ และผู้ขับขี่มีอิสระในการควบคุมรถที่ยากขึ้น ทำให้การเปลี่ยนช่องจราจรยากด้วย
V/C ratio = 0.81-0.90	คือสภาพการจราจรเริ่มเข้าสู่สภาวะไม่คงที่ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะส่งผลให้การเคลื่อนตัวของรถล่าช้าขึ้น
V/C ratio = 0.91-1.00	คือสภาพการจราจรเริ่มเข้าสู่สภาวะไม่คงที่ มีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้การเคลื่อนตัวของรถล่าช้าสูง
V/C ratio = มากกว่า 1.00	คือสภาพการจราจรติดขัด

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การติดตามนับปริมาณจราจรถนนพระรามที่ 2 บริเวณโรงพยาบาลนครธน กม. 6+600
ประจำเดือนสิงหาคม 2567


ทางแยก	ปริมาณ การจราจรรวม (คัน/วัน)	ปริมาณ การจราจร รวม (PCU/วัน)	ปริมาณการจราจร (PCU/Hour)							
			ปริมาณการจราจรเฉลี่ย รายชั่วโมง (PCU/Hour)		ปริมาณการจราจรเฉลี่ย รายชั่วโมงเร่งด่วนเช้า (PCU/Hour) 06.00-08.00 น.		ปริมาณการจราจรเฉลี่ย รายชั่วโมงเร่งด่วนเย็น (PCU/Hour) 16.00-18.00 น.		ปริมาณการจราจรเฉลี่ย นอกชั่วโมงเร่งด่วน (PCU/Hour) 08.00-16.00 น.	
			ขาออก	ขาเข้า	ขาออก	ขาเข้า	ขาออก	ขาเข้า	ขาออก	ขาเข้า
วันหยุด	213,074	199,265.51	3,973.94	4,328.79	4,017.94	4,091.66	6,787.32	7,345.04	5,119.91	5,660.76
			8,302.73		8,109.60		14,132.36		10,780.67	
V/C ratio			0.30		0.29		0.50		0.39	
วันทำการ	309,936	278,459.92	5,526.04	6,076.46	6,500.90	6,946.89	7,896.19	9,245.88	7,417.97	7,911.25
			11,602.50		13,447.79		17,142.07		15,329.23	
V/C ratio			0.41		0.48		0.61		0.55	

หมายเหตุ : ในเดือนสิงหาคม 2567 บริเวณโรงพยาบาลนครธน กม. 6+600 ขาเข้า และขาออก มีจำนวนช่องจราจร 14 ช่องจราจร


ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การติดตามนับปริมาณจราจรถนนพระรามที่ 2 บริเวณโรงพยาบาลนครธน กม. 6+600 (วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2567)

ทิศทาง ขาเข้า





ทิศทาง ขาออก




ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การติดตามนับปริมาณจราจรถนนพระรามที่ 2 บริเวณโรงพยาบาลนครธน กม. 6+600 (วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2567)




ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การติดตามนับปริมาณจราจรถนนพระรามที่ 2 บริเวณโรงพยาบาลบางมด กม. 3+800
ประจำเดือนเมษายน 2563 (ระยะก่อนก่อสร้าง) และสิงหาคม 2566-สิงหาคม 2567



ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การติดตามนับปริมาณจราจรถนนพระรามที่ 2 บริเวณโรงพยาบาลนครธน กม. 6+600
ประจำเดือนเมษายน 2563 (ระยะก่อนก่อสร้าง) และสิงหาคม 2566-สิงหาคม 2567



ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม


ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำเดือนสิงหาคม 2567




ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการจัดเก็บขยะภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาขยะสะสม



ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการกำจัดวัชพืชภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง





ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการขนกองเศษวัสดุออกจากพื้นที่ก่อสร้าง



ระเบียบวาระที่ ๔.๓ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการทำความสะอาด จัดเก็บขยะ เศษปูนและเศษวัสดุภายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๔.๔ การประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การประชาสัมพันธ์โครงการฯ



เดือนสิงหาคม 2567
มีการกดไลค์เพจสะสม 2,136 ถูกใจ
และมีผู้ติดตาม 2,807 คน



โครงการทางพิเศษสาย พระราม 3 สัญญา 2

2,136 คนที่ถูกใจ ผู้ติดตาม 2,807 คน
คนที่ถูกใจเพจ

ส่งข้อความ

ถูกใจแล้ว


ค้นหา

Facebook โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 2


ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

15,918
การเข้าถึง ⓘ
+22% จาก 28 วันก่อนหน้า



2,183
การมีส่วนร่วม ⓘ
+16% จาก 28 วันก่อนหน้า



Facebook โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 2


ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การประชาสัมพันธ์โครงการฯ



โครงการทางพิเศษสายพระราม 3
โพสต์โดย เอ็นไอแอล งานตรวจวัด
เมื่อสักครู๋ · 🌐

🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจ
ป้ายผ้าใบที่ชำรุด ตามแนวเขตบริเวณ
ปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 3
ความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

#การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
#ถนนพระราม2 #งานก่อสร้าง
#ทางด่วน #เบี่ยงจราจร
#extrama3c2project



โครงการทางพิเศษสายพระราม 3
โพสต์โดย เอ็นไอแอล งานตรวจวัด
เมื่อสักครู๋ · 🌐

🚧 ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safe
มาตรการด้านความปลอดภัย และป้องกัน
ทำงาน และได้ดำเนินการตรวจสอบอุป
ปลอดภัยในขณะที่ยกชิ้นส่วนงาน เป็นม
ปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

#การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
#ถนนพระราม2 #งานก่อสร้าง
#เบี่ยงจราจร #ทางด่วน
#extrama3c2project



โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญ
โพสต์โดย เอ็นไอแอล งานตรวจวัด
เมื่อสักครู๋ · 🌐

ประชาสัมพันธ์ช่องทางโครงการฯ ขอแจ้งปิดเ
พระราม 2 ฝั่งขวาเข้า ในช่องทางคู่ขนาน (ด้าน
🚧 เพื่อดำเนินการคลี่ท่อสายไฟใต้ดิน (HDPE
โดยจะปิดเบี่ยงในช่องทางคู่ขนาน (ด้านขวา
บริเวณหน้าซอยพระราม 2 ที่ 28 ไปจนถึงหน้า
24... ดูเพิ่มเติม

#การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
#ถนนพระราม2 #งานก่อสร้าง
#ทางด่วน #เบี่ยงจราจร



โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญ
โพสต์โดย เอ็นไอแอล งานตรวจวัด
เมื่อสักครู๋ · 🌐

🚧 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งและแ
ผ้าใบที่ชำรุด ตามแนวเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ปลอดภัยกับผู้ใช้ทางบนถนนพระราม 2 เป็นห
ความปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

#การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
#ถนนพระราม2 #งานก่อสร้าง
#ทางด่วน #เบี่ยงจราจร



โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สั
โพสต์โดย เอ็นไอแอล งานตรวจวัด
เมื่อสักครู๋ · 🌐

🚧 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม
พนักงานก่อนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
และความปลอดภัยของพนักงาน เป็นหนึ่งใน
ปลอดภัยของทางโครงการฯ ค่ะ

#การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
#ถนนพระราม2 #งานก่อสร้าง
#เบี่ยงจราจร #ทางด่วน
#extrama3c2project



โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญา 2
โพสต์โดย เอ็นไอแอล งานตรวจวัด
เมื่อสักครู๋ · 🌐

🚧 โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2

🚧 ได้จัดประชุมการตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment
Audits) ประจำเดือนสิงหาคม 2567 ให้เป็นไปตามมาตรการที่
กำหนดไว้ มีการลงพื้นที่ตรวจสอบภายในเขตพื้นที่ก่อสร้างและ
บ้านพักคนงาน โดยมีเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ผู้
ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างฯ และ ตัวแทนบริษัทผู้รับจ้างของ
กทพ. เข้าร่วมตรวจสอบในครั้งนี้ค่ะ

#การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
#ถนนพระราม2 #งานก่อสร้าง
#ทางด่วน #ทางเบี่ยง
#extrama3c2project




ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การประชาสัมพันธ์โครงการฯ

<http://www.exat-rama3c2project.com>



จำนวนการเข้าถึงเว็บไซต์
ประจำวันสิงหาคม 2567
รวม 2,875 ครั้ง



Website ของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 2

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ การประชาสัมพันธ์โครงการฯ



โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2

หน้าหลัก

ข้อมูลโครงการ

ความก้าวหน้าของโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการจราจร

กิจกรรมต่างๆ

วิดิทัศน์

การเยี่ยมชมโครงการ

การแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียน



ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Safety Talk เพื่อเน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงาน และได้ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์...

[อ่านเพิ่มเติม »](#)



ทางโครงการฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขเปลี่ยนแปลงป้ายผ้าใบที่ชำรุดตามแนวเขตบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้งานทางบนถนนพระราม 2 เป็น...

[อ่านเพิ่มเติม »](#)



ทางโครงการฯ ได้ปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนสิงหาคม 2567 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ EIA โดยตรวจวัดคุณภาพ...

[อ่านเพิ่มเติม »](#)

Website ของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 สัญญาที่ 2

ระเบียบวาระที่ ๕ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ระเบียบวาระที่ ๕ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของโครงการฯ สัญญาที่ 2

Ramp 3 (ด้านฯ ทำข้าม)


- ต้องจัดทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ใหม่ทั้งหมด
- ต้องวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้าง Portal Frame บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้านเก็บค่าผ่านทางตามแจ้ง เนื่องจากมีน้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้น
- ต้องหยุดการดำเนินงานก่อสร้าง Deck Slab ชั่วคราว เนื่องจากต้องมีการติดตั้งเหล็กเสริมพิเศษภายใน Deck Slab เพิ่มเติม บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบด้านเก็บค่าผ่านทางตามแจ้ง

Ramp 4 (ด้านฯ บางมด)

- ต้องจัดทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ใหม่ทั้งหมด

Ramp 5 (ด้านฯ พุทธบูชา)

- ต้องจัดทำแบบก่อสร้าง (Shop Drawing) ใหม่ทั้งหมด
- เหล็กเสริมพิเศษที่ต้องติดตั้งเพิ่มเติมภายใน Deck Slab ของโครงสร้างอาคารทั้งหมด และ บริเวณฐานรองรับ M-Flow Gantry ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ต้องตัดทิ้งและดำเนินการแก้ไขโดยการเจาะเสียบเหล็กใหม่ทั้งหมด
- มีการเปลี่ยนแปลงระดับของพื้น Deck Slab บริเวณ Toll Canopy ส่งผลให้งานในส่วนที่ได้ดำเนินการเทพื้นคอนกรีตแล้วเสร็จมีระดับต่ำกว่าระดับก่อสร้างจริงตามแบบรูปงานเปลี่ยนแปลง ต้องทำการแก้ไขและปรับระดับพื้นบริเวณดังกล่าวใหม่อีกครั้ง



ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จบการนำเสนอ



ขอบคุณครับ

